

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств областного бюджета, направленных в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области» на «Строительство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кологривская районная больница» Амбулаторно-поликлиническое отделение»

В соответствии с планом на 2025 год контрольно-счетной палатой проведено экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования средств областного бюджета, направленных в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Костромской области» на «Строительство областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кологривская районная больница» Амбулаторно-поликлиническое отделение» в ходе которого установлено, что при наличии финансового обеспечения на подготовку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и выполнение работ по строительству в размере 142397,6 тыс. рублей на 01.09.2025 года объект не возведен. Запланированное на 31.12.2024 года значение результата использования субсидии (в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Костромская область)») не достигнуто.

Заключенные областным государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Костромской области» в исследуемом периоде 4 государственных контракта расторгнуты в связи с неисполнением работ по подготовке проектной документации, инженерным изысканиям и строительству.

В 2025 году принято решение о выделении ОГБУ «Управление капитального строительства Костромской области» субсидии в объеме 262,0 млн. рублей (80,0 млн. рублей - в 2025 году, 182,0 млн. рублей - в 2026 году) на приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объекта «ОГБУЗ «Кологривская районная больница» Амбулаторно-поликлиническое отделение» за счет средств областного бюджета о чем 25.07.2025 года с департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области заключено соответствующее соглашение. Достижение значения результата предоставления субсидии - приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций объекта - запланировано к 31 декабря 2026 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счётной палатой направлено информационное письмо департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в Костромскую областную Думу, губернатору Костромской области.