

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки соблюдения законодательства Российской Федерации при формировании ассигнований дорожного фонда Костромской области, законности и эффективности использования средств дорожного фонда Костромской области, направленных на реализацию подпрограммы «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Костромской области на 2014-2022 годы» государственной программы Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области» за 2015 год

Проверка проведена в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты на 2016 год в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и областном государственном казенном учреждении «Костромаавтодор».

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований части 3 раздела I Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Костромской области», утвержденного постановлением администрации Костромской области от 28.01.2014 года № 2-а, в государственной программе Костромской области «Развитие транспортной системы Костромской области» отсутствует «Обеспечивающая подпрограмма», в которую включаются расходы на содержание департамента, а также подведомственного ему ОГКУ «Костромаавтодор». Годовой отчет о реализации указанной государственной программы за 2015 год, направленный в департамент экономического развития Костромской области в исполнение требований методики оценки эффективности реализации содержит 20 поименованных подпрограммой «Развитие автомобильных дорог общего пользования в Костромской области на 2014-2022 годы» индикаторов эффективности, из которых:

➤ фактические значения 7-ми индикаторов являются некорректными (искаженными) по причинам несоответствия значениям документации о выполнении работ; неподтверждения такой документацией; несоответствия данным статистической отчетности;

➤ плановые значения 5 индикаторов, имеющих отношение к осуществлению дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального (межмуниципального) значения не соответствовали значениям показателей подпрограммы (в последней редакции) и приравнены к фактическим значениям показателей, подтвержденных документацией о выполнении.

Выявлено неэффективное использование бюджетных ассигнований дорожного фонда в размере 24938,9 тыс. рублей в связи с:

- с неисполнением муниципального контракта в установленный срок до 01.01.2016 года показатель результативности предоставления субсидии в объеме 23509,3 тыс. рублей бюджету Вохомского муниципального района на реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к Латышово» не достигнут.

- не востребованностью с 2012 года проектно-сметной документации «Реконструкция автодороги «Подъезд к Панкратово» в Чухломском районе», в изготовление которой вложены 1329,6 тыс. рублей;

