

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЛОЖЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
И ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с планом работы на 2020 год контрольно-счетной палатой Костромской области проведена проверка законности и результативности вложения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Костромской области в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года, анализ работы по сокращению объемов незавершенного строительства.

Проверка проводилась в областном государственном казенном учреждении «Облстройзаказчик».

В проверяемом периоде на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Костромской области были использованы средства в объеме 1803,3 млн. рублей (1 231,5 млн. рублей (86,5% доведенных лимитов) - в 2019 году; 571,8 млн. рублей (34%) - на 01.10.2020 года).

При анализе областной адресной инвестиционной программы 2019 года установлено, что в программу включены ассигнования в объеме 77,1 тыс. рублей, не являющиеся бюджетными инвестициями в объекты государственной собственности Костромской области. Расходы в указанном объеме заявлены в Законе о бюджете области на 2019 год как иные бюджетные ассигнования на исполнение судебных актов. Включение в инвестиционную программу указанных ассигнований выходит за рамки требований «Положения о формировании и реализации областной адресной инвестиционной программы», утвержденного постановлением администрации Костромской области от 31.03.2009 года № 133-а.

В проверяемом периоде в рамках реализации инвестиционных программ учреждением заключены 10 государственных контрактов на общую сумму 2465,8 млн. рублей. Из 11-ти контрактов (с учетом государственного контракта, заключенного 19.12.2018 года, исполнение которого производилось в 2019 году) не исполнены в срок 5 государственных контрактов.

В адрес подрядчиков, не исполнивших контракты в установленные сроки, направлены требования (претензии) об уплате неустоек (пеней) на сумму 2,4 млн. рублей. Общий объем взысканной учреждением неустойки на 01.10.2020 года составлял 1,5 млн. рублей (63,3% от общего объема начислений).

На 01.10.2020 года на балансе учреждения числились незавершенные строительством (реконструкцией) объекты с затратами в объеме 1 982,7 млн. рублей. По итогам проверки как неэффективное использование бюджетных средств квалифицировано 18,4 млн. рублей, израсходованных на разработку невостребованной проектной документации на строительство (завершение строительства) двух объектов государственной собственности Костромской области (дополнительно к выявленным палатой аналогичным неэффективным расходам в ходе проводимых ранее проверок).

Установлено занижение числящейся в учетных данных учреждения кредиторской задолженности за принятые к оплате работы на 0,8 млн. рублей.

На 01.10.2020 года учреждением не произведены действия по уменьшению объема незавершенного строительства - не осуществлена передача на балансы юридических лиц 3 законченных реконструкцией объектов балансовой стоимостью 56,8 млн. рублей.

Важность работы по сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства неоднократно подчеркивала Счетная палата Российской Федерации. В Бюллетене Счетной палаты Российской Федерации №11 за 2020 год по данному вопросу имеется ряд обзорных материалов, в том числе отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг мер, принимаемых органами исполнительной власти Российской Федерации, направленных на сокращение объемов и количества объектов незавершенного строительства, а также хода исполнения соответствующих поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации за 2019 год и истекший период 2020 года» (с учетом информации контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации). С полным текстом материалов Бюллетеня можно ознакомиться по ссылке: <https://ach.gov.ru/news/schetnaya-palata-kolichestvo-problemnykh-obektov-nezavershennogo-stroitelstva-poka-ne-sokrashchaetsya> .

С целью устранения отмеченных нарушений и недостатков контрольно-счетной палатой направлены в соответствии со статьей 15 Закона Костромской области «О контрольно-счетной палате Костромской области» представления с предложениями департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области и ОГКУ «Облстройзаказчик».

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Костромскую областную Думу и губернатору Костромской области.