

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проведения параллельного со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов)»

В соответствии с планом работы на 2024 год контрольно-счетной палатой Костромской области проведено параллельное со Счетной палатой Российской Федерации экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов)».

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 6 органов исполнительной власти, 1 администрация муниципального района и 2 областных государственных учреждения.

В ходе мероприятия аудиту закупок подвергались процедуры заключения и выполнения четырех контрактов.

Экспертно-аналитическим мероприятием установлено следующее.

Региональное (муниципальное) законодательство, регулирующее планирование и осуществление закупок, соответствует законодательству Российской Федерации.

Процедуры заключения и выполнения анализируемых контрактов проводились, в основном, проводились в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Костромской области.

Вместе с тем в отступление от требований пункта 28 постановления губернатора Костромской области от 29.09.2021 года № 208 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Костромской области» по одному объекту сформированы только 2 отражающие окончательное достижение результата контрольные точки вместо 4-6 контрольных точек в год.

Проведенные исследования документации, имеющей отношение к закупочной деятельности по четырем объектам капитального строительства (реконструкции) Костромской области (два объекта государственной собственности, два объекта муниципальной собственности) показали неполную обеспеченность строительства (реконструкции) двух объектов финансовыми ресурсами.

Материалы экспертно-аналитического мероприятия были направлены в Счетную палату Российской Федерации.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в Костромскую областную Думу, губернатору Костромской области.

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 4 сентября обсуждались на рабочей встрече губернатора Костромской области С.К. Ситникова с председателем контрольно-счетной палаты Костромской области Л.Г. Косопановым.